

**Wykaz usterek do wykonania w br. mechanicznej podczas remontu planowego
na instalacji BITUROX w terminie 14.01.2015 r. ÷ 20.02.2015 r.**

Załącznik nr 3 do zakresu „M” nr 12

1. Z-401 i Z-402 – nieszczelności na dachu zbiorników na „wolnych” króćcach z przeciwkołnierzami.
2. Z-403 skorodowany króciec do manualnego pomiaru poziomu zbiornika Dn 50
3. Z-406 skorodowany króciec do manualnego pomiaru poziomu zbiornika Dn 50
4. Z-407 – nieszczelność na kołnierzu wjazdu zbiornika Dn 600 na dachu zbiornika
5. Z-506 – niedrożny górny próbnik (do udrożnienia i ewentualnie regeneracji).
6. Usuwanie nieszczelności na „satelitkach” grzewczych: olejowych, parowych i pozostałych mediach w miejscach wskazanych przez służbę technologiczną – 20 szt.

Uwaga: Należy zabezpieczyć materiały zgodnie z w/w zakresami